

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	listopad 2015				prosinec 2015				leden 2016				únor 2016				březen 2016				duben 2016				květen 2016				červen 2016				červenec 2016				srpen 2016				září 2016							
					26.10.	2.11.	9.11.	16.11.	23.11.	30.11.	7.12.	14.12.	21.12.	28.12.	4.1.	11.1.	18.1.	25.1.	1.2.	8.2.	15.2.	22.2.	29.2.	7.3.	14.3.	21.3.	28.3.	4.4.	11.4.	18.4.	25.4.	2.5.	9.5.	16.5.	23.5.	30.5.	6.6.	13.6.	20.6.	27.6.	4.7.	11.7.	18.7.	25.7.	1.8.	8.8.	15.8.	22.8.	29.8.			
1	<b>Splašková kanalizace obce Markvartovice II. etapa</b>	<b>220 dny</b>	<b>2.11. 15</b>	<b>2.9. 16</b>																																																
2	<b>Přípravné práce</b>	<b>35 dny</b>	<b>2.11. 15</b>	<b>18.12. 15</b>																																																
3	Předání a převzetí staveníště	1 den	2.11. 15	2.11. 15																																																
4	Pasportizace, vytyčení sítí	35 dny	2.11. 15	18.12. 15																																																
5																																																				
6	<b>SO 02 kanalizace v povodí stoky T střední část</b>	<b>149 dny</b>	<b>3.11. 15</b>	<b>27.5. 16</b>																																																
7	stoka T - 2. část: Luční	45 dny	7.3. 16	6.5. 16																																																
8	stoka T - 2. část: Luční, bezvýkopová technologie	10 dny	11.4. 16	22.4. 16																																																
9	stoka TM7 - Polní, bezejmenná	35 dny	3.11. 15	21.12. 15																																																
10	stoka TM7 - Šilheřovická	16 dny	1.4. 16	22.4. 16																																																
11	stoka TM7a - Zahradní	14 dny	1.12. 15	18.12. 15																																																
12	stoka TM7a1 - bezejmenná	5 dny	21.1. 16	27.1. 16																																																
13	stoka TM7b - Sportovní	16 dny	21.1. 16	11.2. 16																																																
14	stoka TM7b1 - bezejmenná	5 dny	17.11. 15	23.11. 15																																																
15	stoka TM7c - Šilheřovická	10 dny	18.4. 16	29.4. 16																																																
16	stoka TM8 - Šilheřovická	30 dny	18.4. 16	27.5. 16																																																
17	stoka TM8 - Ke Kapli	25 dny	16.11. 15	18.12. 15																																																
18	stoka TM8 - Dlouhá	8 dny	15.2. 16	24.2. 16																																																
19	stoka TM8a - bezejmenná	6 dny	24.2. 16	2.3. 16																																																
20	stoka TM8c - Šilheřovická	3 dny	18.4. 16	20.4. 16																																																
21	stoka TM8d - K Lesu	4 dny	11.2. 16	16.2. 16																																																
22	stoka TM8d1 - K Lesu	22 dny	16.2. 16	16.3. 16																																																
23	stoka TM8e - Ke Kapli	12 dny	11.2. 16	26.2. 16																																																
24	stoka TM15a - Přátelská	5 dny	26.2. 16	3.3. 16																																																
25	stoka TM9 - Dlouhá	6 dny	15.3. 16	22.3. 16																																																
26	stoka TM9 - Dlouhá, bezvýkopová technologie	14 dny	28.3. 16	14.4. 16																																																
27	stoka TM9a - Na Kopci, bezvýkopová technologie	5 dny	4.4. 16	8.4. 16																																																
28	stoka TM29 - bezejmenná	2 dny	14.3. 16	15.3. 16																																																
29	stoka TM29 - bezejmenná, bezvýkopová technologie	10 dny	15.3. 16	28.3. 16																																																
30	stoka TM29a - bezejmenná	3 dny	16.2. 16	18.2. 16																																																
31	stoka TM29a - bezejmenná, bezvýkopová technologie	7 dny	18.2. 16	26.2. 16																																																
32	stoka TM29a1 - bezejmenná	5 dny	22.2. 16	26.2. 16																																																
33	stoka TM29a1 - bezejmenná, bezvýkopová technologie	5 dny	26.2. 16	3.3. 16																																																
34	stoka TM29b - Na Výsluní	3 dny	2.3. 16	4.3. 16																																																
35	stoka TM29b - Na Výsluní, bezvýkopová technologie	7 dny	4.3. 16	14.3. 16																																																
36	stoka TM30 - bezejmenná	14 dny	16.11. 15	3.12. 15																																																
37	stoka TM30a - bezejmenná	5 dny	16.11. 15	20.11. 15																																																
38																																																				
39	<b>SO 03 kanalizace v povodí stoky T severní část</b>	<b>179 dny</b>	<b>3.11. 15</b>	<b>8.7. 16</b>																																																
40	stoka T - 3 část: Šilheřovická	49 dny	14.4. 16	21.6. 16																																																
41	stoka T - 3 část: Na Hřibovci	75 dny	24.11. 15	7.3. 16																																																
42	stoka T - 3 část: bezvýkopová technologie	6 dny	22.4. 16	29.4. 16																																																
43	stoka TM10 - Šilheřovická	16 dny	1.4. 16	22.4. 16																																																
44	stoka TM10 - Spojná, Krátká	28 dny	22.4. 16	31.5. 16																																																
45	stoka TM11 - Školní	18 dny	4.5. 16	27.5. 16																																																
46	stoka TM12 - Krátká	8 dny	25.4. 16	4.5. 16																																																
47	stoka TM14 - bezejmenná	11 dny	27.5. 16	10.6. 16																																																
48	stoka TM15 - Lipová	60 dny	3.11. 15	25.1. 16																																																
49	stoka TM15b - Přímá, Na zkratce	22 dny	31.3. 16	29.4. 16																																																
50	stoka TM15b1 - Přímá	4 dny	29.4. 16	4.5. 16																																																
51	stoka TM15b2 - bezejmenná	3 dny	4.5. 16	6.5. 16																																																
52	stoka TM15c - Ke Kapli	6 dny	18.1. 16	25.1. 16																																																
53	stoka TM15d - Ke Kapli	20 dny	25.1. 16	19.2. 16																																																
54	stoka TM15e - Chovatelská	30 dny	1.12. 15	11.1. 16																																																
55	stoka TM16 - Stodolní	20 dny	1.6. 16	28.6. 16																																																
56	stoka TM16a - Stodolní	9 dny	28.6. 16	8.7. 16																																																
57	stoka TM17 - Šilheřovická	14 dny	21.6. 16	8.7. 16																																																
58	stoka TM18 - Úzká	16 dny	29.3. 16	19.4. 16																																																
59	stoka TM22 - Na Hřibovci	6 dny	27.6. 16	4.7. 16																																																
60																																																				
61	<b>Přeložky sítí technického vybavení</b>	<b>158 dny</b>	<b>18.11. 15</b>	<b>24.6. 16</b>																																																
62	SO 02.3 Přeložka vodovodu - stoka TM8e (přeložka č.3)	10 dny	25.1. 16	5.2. 16																																																
63	SO 02.3 Přeložka vodovodu - stoka TM9 (přeložka č.4, č.5)	14 dny	1.3. 16	18.3. 16																																																
64	SO 02.3 Přeložka O2 - stoka TM7 (přeložka č.6)	5 dny	18.11. 15	24.11. 15																																																
65	SO 03.3 Přeložka vodovodu - stoka TM11 (přeložka č.6)	10 dny	15.4. 16	28.4. 16																																																
66	SO 03.3 Přeložka vodovodu - stoka TM12 (přeložka č.8)	10 dny	12.4. 16	25.4. 16																																																
67	SO 03.3 Přeložka vodovodu - stoka TM16 (přeložka č.7)	10 dny	19.5. 16	1.6. 16																																																
68	SO 03.3 Přeložka O2 - stoka TM16 (přeložka č.5)	5 dny	22.5. 16	26.5. 16																																																
69	SO 03.3 Přeložka O2 - stoka TM16a (přeložka č.5)	5 dny	20.6. 16	24.6. 16																																																
70																																																				
71	<b>Dokončovací práce</b>	<b>46 dny</b>	<b>1.7. 16</b>	<b>2.9. 16</b>																																																
72	Terénní úpravy	35 dny	1.7. 16	18.8. 16																																																
73	Gabionová stěna	30 dny	9.5. 16	17.6. 16																																																
74	Obnova komunikace	60 dny	6.6. 16	26.8. 16																																																
75	Předání a převzetí stavby	1 den	2.9. 16	2.9. 16																																																

Projekt: HMG Kanalizace Markvar Datum: 3.11. 15

Úkol		Souhrnný		Vnější milník		Neaktivní souhrn		Ruční úkol zahrnuté v souhrnném úkolu		Pouze s datem dokončení		Konečný termín
Rozdělení		Souhrn projektu		Neaktivní úkol		Pouze s dobou trvání		Ruční souhrn		Pouze za zahájení		Průběh
Milník		Vnější úkoly		Neaktivní milník								